



## У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Хмельницької міської Ради  
Міське комунальне підприємство  
“ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ”

29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75, Р-рахунок № 26008300727436 в Хмельницькому ОУ АТ "Ощадбанк", МФО 315784, код 03356128 тел. (0382)787506, факс 787506 kmwater@ukr.net

**Інформація  
про стан виконання Програм інвестиційної програми міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал” на плановий період (2018 р.)” прийнята на 18-й сесії міської ради від 25.10.2017 р. №25.**

Інвестиційна програма МКП “Хмельницькводоканал” на 2018 р. в сумі 9798,65 тис. грн. схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №223 від 22.02.2018 р.

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ		Показники виконання
		план	факт	
<b>Водопостачання</b>				
1.1.1	Реконструкція артезіанських свердловин №5,9,12 першого підйому Чернелівського водозабору, площадки №2, №3 в с.Чернелівка Красилівського району Хмельницької області	944,06		Захід виконано, фінансування буде проведено у 1 кварталі 2019 року.
1.1.2	Реконструкція ділянки водопроводу Д=300мм по вул. Трудовій на проміжку від вул.Заводської до існ. камери під автомостом з переходом залізн. колій в м.Хмельницький	141,01	110,69	Захід виконано
1.1.3	Реконструкція камери № 1 гасителя гідралічного удару ВНС-10 в с.Чернелівка Красилівського району Хмельницької області	2279,77	182,19	Не виконано
1.1.4	Реконструкція ділянки водопроводу по вул.Трудова між існ. В1-1 на ж/б № 53/1 по вул.М.Трембовецької до перехрестя з вул.Прибузькою в м.Хмельницький	147,13	121,56	Захід виконано
1.1.5	Реконструкція системи внутрішнього освітлення бази підприємства МКП “Хмельницькводоканал” за адресою: вул.Прибузька,38 м.Хмельницький	235,34	82,50	Захід виконано
1.1.6	Реконструкція ділянки водопроводу діаметром 300 мм по вул. М.Залізняка в м.Хмельницький	1167,24		Не виконано
1.1.7	Придбання насосного агрегату	1350,00		Не виконано
	Усього:	<b>6264,55</b>	<b>496,94</b>	

Водовідведення				
2.1.1	Будівництво напірного каналізаційного колектора діам. 400 мм вздовж вул. Старокостянтинівське шосе від камери К1-1 до самопливного каналізаційного колектора Д1200 мм в м.Хмельницький	970,14	1678,68	Захід виконано
2.1.2	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул.Старокостянтинівське шосе в м.Хмельницький	1016,53	166,67	Не виконано
2.1.3	Придбання насосного агрегату	151,78	90,52	Захід виконано
2.2.1	Реконструкція напірних каналізаційних колекторів із встановленням приладів технологічного обліку стічних вод на КНС-4,9,10	231,34	281,85	Захід виконано
2.2.2	Реконструкція напірних каналізаційних колекторів із встановленням приладів технологічного обліку стічних вод на КНС-5,13,22	203,96	358,92	Захід виконано
2.2.3	Реконструкція напірних каналізаційних колекторів із встановленням приладів технологічного обліку стічних вод на КНС-8,14,16	200,16	281,37	Захід виконано
2.2.4	Реконструкція напірного каналізаційного колектора із встановленням приладів технологічного обліку стічних вод на КНС-18,20	134,61	165,57	Захід виконано
2.5.1	Технічне переоснащення із установкою механічної решітки РГР (2шт.) на головній каналізаційній насосній станції по вул.Трудовій,6 в м.Хмельницький	625,58		Не виконано
	Усього:	<b>3534,10</b>	<b>3023,58</b>	
	Усього за інвестиційною програмою:	<b>9798,65</b>	<b>3520,52</b>	

В.о. директора підприємства

С.Міхалець