



У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
Міське комунальне підприємство

“ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ”

29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75, Р-рахунок № 26008300727436 в Хмельницькому
ОУ АТ “Ошадбанк”, МФО 315784, код 03356128 тел. (0382)787506, факс 787506

Інформація про стна виконання Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на
плановий період (2018р.) за I-е півріччя 2018 року

Таблиця 2

№ з/п 1	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Загальна сума заходу (тис.грн ,без ПДВ)	Стан виконання (тис.грн, без ПДВ)	Примітка
	2	3	5	6	7
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ				
1.1	Реконструкція артезіанських свердловин № 5,9,12 першого підйому Чернелівського водозабору, площадки №2,3 с.Чернелівка, Красилівського району, Хмельницької області	3 шт	944,06		
1.2	Реконструкція ділянки водопроводу Д=300мм по вул. Трудовій на проміжку від вул. Заводської до існ. камери під автомостом з переходом залізн. колій в м. Хмельницький	361 м	141,01	110,69	
1.3	Реконструкція камери № 1гасителя гідравлічного удару ВНС-10 в с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області	1 шт	2279,77		
1.4	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Трудова між існ. В1-1 на ж/б № 53/1 по вул. М. Трембовецької до перехрестя з вул. Прибузькою в м. Хмельницький	123 м	147,13	121,56	
1.5	Реконструкція системи внутрішнього освітлення бази підприємства МКП “Хмельницькводоканал” за адресою: вул. Прибузька, 38 м. Хмельницький	1 комп	235,34	82,5	
1.6	Реконструкція ділянки водопроводу діаметром 300мм по вул. М. Залізняка в м. Хмельницький	426 м	1167,24		
1.7	Придбання насосного агрегату	1шт	1350,00		
	Усього за розділом I		6264,55	314,75	
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ				
2.1	Будівництво напірного каналізаційного колектора діам. 400 мм вздовж вул. Старокостянтинівське шосе від камери К1-1 до самопливного каналізаційного колектора Д1200 мм в м. Хмельницький	1325,5 м	970,14	1678,68	Захід є перехідним з 2017р на суму 1678,68 (без ПДВ), у I кварталі було проведено попередню оплату в сумі 833,33 тис. грн. В II кварталі 2018р. Будівництво завершено. Захід виконано
2.2	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницький	356 м	1045,93		
2.3	Придбання насосного агрегату	1шт.	151,78		
2.4	Реконструкція напірних каналізаційних колекторів із встановленням приладів технологічного обліку стічних вод на КНС-4, 9, 10	3 шт	231,34	191,54	
2.5	Реконструкція напірних каналізаційних колекторів із встановленням приладів технологічного обліку стічних вод на КНС-5, 13, 22	3 шт	203,96	218,31	
2.6	Реконструкція напірних каналізаційних колекторів із встановленням приладів технологічного обліку стічних вод на КНС-8, 14, 16	3 шт	200,16	137,02	

2.7	Реконструкція напірного каналізаційного колектора із встановленням приладів технологічного обліку стічних вод на КНС-18, 20	2 шт	134,61	89,68	
2.8	Технічне переоснащення із установкою механічної решітки РГР (2шт.) на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудовій, 6 в м. Хмельницький	2 шт	625,58		
Усього за розділом II			3563,50	2 315,23	
Усього за інвестиційною програмою			9828,05		

В.о. директора підприємства

С.Міхалець