



УКРАЇНА

Виконавчий комітет Хмельницької міської Ради
Міське комунальне підприємство
“ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ”

29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75, Р-рахунок № 26008300727436 в Хмельницькому ОУ АТ "Ощадбанк", МФО 315784, код 03356128 тел. (0382)787506, факс 787506 kmwater@ukr.net

Інформація
про стан виконання Інвестиційної програми МКП “Хмельницькводоканал” за
плановий період (2019 р) за I півріччя 2019 року

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ		Показники виконання
		план	факт	
Водопостачання				
1.1.1	Реконструкція артезіанських свердловин №18,26 першого підйому Чернелівського водозабору, с.Чернелівка, Красилівського району, Хмельницької області	648,01	60,0	Виконано реконструкцію свердловини №18.
1.1.2	Будівництво ділянки водопроводу діам 400 мм через р. Південний Буг по Старокостянтинівському шосе (р-н автомобільного мосту) в м.Хмельницький	1759,77	0	Не виконано
1.1.3	Реконструкція ділянки водопроводу діам. 400 мм по вул.С.Бандери від вул. Верхня Берегова до вул.Нижня Берегова в м.Хмельницький	634,61	625,403	Виконано, кошти не проплачені
1.1.4	Реконструкція ділянки водопроводу від вул. Зарічанська до житлового будинку №16 по вул.Старокостянтинівське шосе в м.Хмельницький	409,95	0	Не виконано
1.1.5	Реконструкція системи зовнішнього освітлення насосної станції №9 МКП“Хмельницькводоканал” за адресою: проспект Миру,36, м.Хмельницький	61,67	0	Не виконано
1.1.6	Реконструкція системи зовнішнього освітлення насосної станції №10 МКП“Хмельницькводоканал” за адресою: с.Чернелівка, Красилівський район, Хмельницька область	43,05	0	Не виконано
1.6.1	Придбання спеціалізованого автомобіля для аварійно-відновлювальних бригад	2675,00	0	Не виконано
	Усього водопостачання:	6232,06	685,403	

Водовідведення				
2.1.1	Заміна насосного агрегату на КНС-1	1108,48	0	Не виконано
2.4.1	Придбання спеціалізованого автомобіля для аварійно-відновлювальних бригад	1337,50	0	Не виконано
2.5.1	Реконструкція головної каналізаційної насосної станції із заміною затворів, засувок по вул.Трудова,6Б у м.Хмельницький	1744,79	0	Не виконано
	Усього водовідведення:	4190,77	0	Не виконано
	Усього за інвестиційною програмою:	10422,83	685,403	

В.о. директора МКП “Хмельницькводоканал”

С.Міхалець