



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»
вул. Водопровідна, 75, м. Хмельницький, 29007, тел. (0382) 78-75-06, факс (0382) 78-75-06
E-mail: kmwater@ukr.net Код ЄДРПОУ 03356128

Інформація
про виконання Плану розвитку (довгострокова інвестиційна програма (інвестиційний проект)) на 2024-2028 роки та інвестиційна програма (інвестиційний проект) міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на плановий період (2024р.) за 2024 рік

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування, тис. грн з ПДВ	Показники виконання
Водопостачання			
1	Реконструкція артезіанської свердловини № 1а першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 1 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	1154,65	Довиконується
2	Реконструкція артезіанської свердловини № 2а першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 1 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	1164,91	Довиконується
3	Реконструкція артезіанської свердловини № 3 першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 2 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	1122,32	Довиконується
4	Придбання насосного агрегата на ВНС-10	2989,20	Виконано
5	Реконструкція ділянки водопроводу по Львівському шосе, 14 в м. Хмельницькому	197,21	Виконано
6	Реконструкція ділянки водопроводу через Львівське шосе біля буд. № 55 в м. Хмельницький	325,30	Виконано
7	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Зарічанська до житлового будинку № 16 по Старокостянтинівському шосе в м. Хмельницький	0,00	Не виконано
8	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Деповській, до ж. буд. № 63/2 по вул. Шухевича в м. Хмельницькому	204,05	Виконано
9	Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького	3422,72	Виконано
	Усього водопостачання:	10580,36	
Водовідведення			
1	Реконструкція електричних мереж каналізаційно-насосної станції № 15, що	0,00	Не виконано

	знаходиться м. Хмельницькому по вул. Курчатова, 8 міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» (згідно технічних умов АТ «Хмельницькобленерго» № 200 від 31 травня 2018 року, окрім пункту 2.6 (вимоги до комерційного обліку))		
2	Капітальний ремонт насосного агрегата № 3 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в м. Хмельницький	886,51	Виконано
3	Капітальний ремонт насосного агрегата № 2 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в м.Хмельницький	0,00	Не виконано
4	Створення геоінформаційної системи мереж водовідведення м. Хмельницького	2996,78	Виконано
5	Реконструкція напірних каналізаційних колекторів від КНС-6 до вул. Чорновола, 41 в м. Хмельницький (довиконання ІП 2023)	554,41	Виконано
	Усього водовідведення:	4437,70	
	Усього за інвестиційною програмою:	15018,06	

Директор підприємства

Олександр НАДОЛЬНИЙ