



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»
вул. Водопровідна, 75, м. Хмельницький, 29007, тел. (0382) 78-75-06, факс (0382) 78-75-06
E-mail: kmwater@ukr.net Код ЄДРПОУ 03356128

Інформація
про стан виконання Інвестиційної програми МКП «Хмельницькводоканал» за
плановий період (2020 р) за 2020 рік

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ		Довиконання у 2021 р	Разом, тис. грн	%	Показники виконання
		план	факт				
Водопостачання							
1.1.1	Будівництво ділянки водопроводу Д=315 мм по вул. Степанкова в м. Хмельницький	3373,80			0	0	Не виконано
1.1.2	Реконструкція водопроводу від вул. Проскурівська до пров. Проскурівський, вул. Пилипчука до пров. Шевченка в м. Хмельницький	2427,35			0	0	Не виконано
1.2.1	Автоматизована система комерційного обліку електроенергії МКП «Хмельницькводоканал» (м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75). Перекачка води ВНС-5, ВНС-7, ВНС-9, ВНС-10	1029,48	692,45		692,45	67	Довиконується
	Усього водопостачання:	6830,63	692,45	0,00	692,45	10	
Водовідведення							
2.1.1	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Північна, 113 в м. Хмельницький	369,47			0	0	Не виконано
2.1.2	Капітальний ремонт насосного агрегату № 4 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в м. Хмельницький	457,54	457,54		457,54	100	Виконано
2.1.3	Реконструкція напірного каналізаційного колектора Д=225 мм від КНС-22 до вул. Кам'янецька, 134/1Д в м. Хмельницькому	2662,22				0	Не виконано
2.2.1	Автоматизована система комерційного обліку електроенергії МКП «Хмельницькводоканал» (м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75). Перекачка стоків ГКНС, КОС-2	970,52	193,30			20	Довиконується
2.6.1	Виготовлення ПКД «Реконструкція КНС по вул. Вокзальна м.р. Гречани в м. Хмельницький»	164,55	164,55		164,55	100	Виконано
	Усього водовідведення:	4624,30	815,39	0,00	815,39	18	
	Усього за інвестиційною програмою:	11454,93	1507,84	0,00	1507,84	13	