



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Комунальне підприємство
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ»
вул. Курчатова, буд. 17/1, м. Хмельницький, 29025
р/р UA37320478000026000924417760 в АБ «Укргазбанк»,
МФО 320478, Код 36123019
тел. 78-39-04 e-mail: p.z.teplomerega@gmail.com

Інформація
про стан виконання Інвестиційної програми комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» на 2019 рік за 2020 рік:

Інвестиційна програма КП «Південно-Західні тепломережі» загальною сумою 3609,50 тис.грн на 2020 рік погоджена на 35-й сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року за № 54.

Впровадження інвестиційної програми на 2020 рік передбачало комплекс заходів, які мають за мету зменшення споживання енергоносіїв, а саме: зниження втрат в теплових мережах, а також виконання умов провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Запланована та фактична дата початку і завершення виконання інвестиційної програми : з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Заходи Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2020 рік

№ з/п	Найменування заходу	Стан виконання Інвестиційної програми на 2020 рік
1	Дообладнання в котельні по вул.Тернопільська,14/3 електроприводу підживлювального насосу шафою керування (22 кВт)	виконано
2	Заміна рециркуляційного насосу на сучасний в котельні по вул.Курчатова,а 8/1Г	виконано
3	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому	виконано
4	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т. "А" до ТК-620 і ж/б № 113/1 по вул.Північна в м.Хмельницькому	виконано
5	Капітальний ремонт теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-458 до ТК-461 по вул.Тернопільська в м. Хмельницькому	виконано
6	Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах	виконано
7	Заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП підприємства	виконано

Інвестиційна програма розміщена на офіційному веб-сайті комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» в мережі Інтернет за посиланням: <https://pztm.km.ua/>

До складу Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2020 рік включені такі заходи :

Захід № 1 «Дообладнання в котельні по вул.Тернопільська,14/3 електроприводу підживлювального насосу шафою керування (22 кВт)» дозволяє отримати річне заощадження коштів за рахунок економії електроенергії.

В інвестиційній програмі на 2020 рік по даному об'єкту передбачалися кошти тільки на придбання шафи керування в сумі 101,755 тис. грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 101,755 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Розрахункова економія енергоресурсів у вигляді електроенергії становить 36,173 тис.кВтгод/рік, розрахунковий річний економічний ефект становить 108,808 тис. грн./рік., термін окупності складає 0,94 року або 11,3 місяців.

Фінансування даного заходу становить 99,635 тис. грн. Економія коштів становить 2,120 тис.грн і пов'язана з тим, що підприємство отримало знижку на вищевказане обладнання від постачальника шафи керування.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %, кількісний показник – 1 шафа керування.

Захід № 2 Заміна рециркуляційного насосу на сучасний в котельні по вул.Курчатов,а 8/1Г має розрахункову економію електроенергії 84,804 тис.кВтгод/рік, розрахунковий економічний ефект 255,09 тис.грн, термін окупності 0,65 року або 7,8 місяці.

По даному об'єкту передбачалися кошти тільки на придбання насосу в сумі 166,371 тис.грн, в тому числі за способом виконання: господарський – 166,371 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Фінансування даного заходу становить 177,920 тис.грн. Перевитрата коштів становить 11,549 тис.грн і пов'язана зі здорожчанням обладнання від постачальників.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі.

Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %, кількісний показник – 1 насос.

Захід № 3 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому» має розрахункову економію природного газу в кількості 66,34 т.у.п./рік, або 56,41 тис.нм3, розрахунковий економічний ефект 394,912 тис.грн., термін окупності 2,4 року або 29 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти тільки на матеріали в сумі 915,430 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 915,430 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих трубопроводів діаметром $\varnothing 159/250$ мм, $\varnothing 89/160$ мм, $\varnothing 32/90$ мм, $\varnothing 57/125$ мм загальною довжиною 524 п.м.

Фінансування даного заходу становить 916,491 тис.грн.

Перевитрата коштів становить 1,061 тис.грн. Збільшення вартості виконання даного заходу пов'язане зі здорожчанням матеріалів.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник $\varnothing 159/250$ мм, $\varnothing 89/160$ мм, $\varnothing 32/90$ мм, $\varnothing 57/125$ мм загальною довжиною 524 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід № 4 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т. "А" до ТК-620 і ж/б № 113/1 по вул.Північна в м.Хмельницькому» має розрахункову економію природного газу в кількості 66,34 т.у.п./рік, або 56,41 тис.нм3, розрахунковий економічний ефект 394,912 тис.грн., термін окупності 2,4 року або 29 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти на переобладнання теплової мережі підрядним способом 998,443 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 0 тис.грн , підрядний – 998,443 тис.грн.

Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих трубопроводів діаметром $\varnothing 108/200$ мм, $\varnothing 89/160$ мм, $\varnothing 76/140$ мм, $\varnothing 57/125$ мм загальною довжиною 523 п.м.

Фінансування даного заходу становить 974,269 тис.грн. Економія коштів становить 24,074 тис.грн. Зниження вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що

підприємство-підрядник, яке стало переможцем торгів по даному об'єкту в системі державних закупівель PROZORRO, запропонувало найменшу цінову пропозицію, що дало змогу заощадити кошти.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник $\varnothing 108/200\text{мм}$, $\varnothing 89/160\text{мм}$, $\varnothing 76/140\text{мм}$, $\varnothing 57/125\text{мм}$ загальною довжиною 523 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід № 5 «Капітальний ремонт теплової мережі попередньоізолюваними трубопроводами від ТК-458 до ТК-461 по вул.Тернопільська в м. Хмельницькому» має розрахункову економію у вигляді природного газу в кількості 51,94 т.у.п./рік, або 44,16 тис.нм³, економічний ефект 309,171 тис.грн., термін окупності 3,1 року або 37 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти на роботи підрядним способом в сумі 963,143 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 0 тис.грн , підрядний – 963,143 тис.грн.

Обсяг виконання заходу : безканальне прокладання попередньоізолюваних трубопроводів діаметром $\varnothing 108/200\text{мм}$, $\varnothing 89/160\text{мм}$, $\varnothing 76/140\text{мм}$, $\varnothing 57/125\text{мм}$ загальною довжиною 442 п.м.

Фінансування даного заходу становить 947,278 тис.грн. Економія коштів становить 15,865 тис.грн. Зниження вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що підприємство-підрядник, яке стало переможцем торгів по даному об'єкту в системі державних закупівель PROZORRO, запропонувало найменшу цінову пропозицію, що дало змогу заощадити кошти.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник $\varnothing 108/200\text{мм}$, $\varnothing 89/160\text{мм}$, $\varnothing 76/140\text{мм}$, $\varnothing 57/125\text{мм}$ загальною довжиною 442 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід № 6 «Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах» має розрахункову економію у вигляді природного газу в кількості 61,09 т.у.п./рік, або 51,99 тис.нм³, економія коштів - 363,987 тис. грн., термін окупності – 1,03 року або 12,4 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти на придбання сучасних пластинчастих водо-водяних підігрівачів в кількості 3 штук на суму 373,363 тис. грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 373,363 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Фінансування даного заходу становить 377,790 тис.грн. Перевитрата коштів становить 4,427 тис.грн і пов'язана зі здорожчанням обладнання від постачальників.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник – 3 водо-водяних пластинчастих підігрівача.

Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід № 7 «Заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП підприємства» має розрахункову економію у вигляді економії електроенергії складає 27,3 тис.кВтгод/рік, економія коштів - 82,118 тис. грн., термін окупності – 1,1 року або 13,2 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти на придбання сучасних насосів ГВП в кількості 3 штук на суму 87,990 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 87,990 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Фінансування даного заходу становить 104,160 тис.грн. Перевитрата коштів становить 16,170 тис.грн і пов'язана зі здорожчанням обладнання від постачальників насосів.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник – 3 насоси ГВП.

Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Інвестиційною програмою передбачались кошти на виконання заходів на загальну суму 3609,50 тис. грн., що мали бути закладені в структурі тарифів на тепlopостачання. З цієї суми:

- за рахунок амортизаційних відрахувань - 2708,36 тис. грн;
- виробничих інвестицій з прибутку - 901,14 тис. грн.

Виконані заходи інвестиційної програми приведено в наступній таблиці

Заходи інвестиційної програми на 2020 рік	Фінансування, тис.грн	
	план	факт
Дообладнання в котельні по вул.Тернопільська,14/3 електроприводу підживлювального насосу шафою керування (22 кВт)	101,755	99,635
Заміна рециркуляційного насосу на сучасний в котельні по вул.Курчатова,а 8/1Г	166,371	177,920
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому	915,430	916,491
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т. "А" до ТК-620 і ж/б № 113/1 по вул.Північна в м.Хмельницькому	998,443	974,269
Капітальний ремонт теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-458 до ТК-461 по вул.Тернопільська в м. Хмельницькому	963,143	947,278
Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах	376,363	377,790
Заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП підприємства	87,990	104,160
ВСЬОГО	3609,495	3597,543

КП «Південно-Західні тепломережі» в 2020 році виконало заходи інвестиційної програми в 100% об'ємі, джерело фінансування - власні кошти підприємства.

Таким чином, наше підприємство заощадило 11,952 тис. грн власних коштів, виконавши технічно Інвестиційну програму в повному обсязі.

Директор

Павло ВОЗБОРСЬКИЙ