



**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**  
**Комунальне підприємство**  
**«ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ»**  
вул. Курчатова, буд. 17/1, м. Хмельницький, 29025  
р/р UA373204780000026000924417760 в АБ «Укргазбанк»,  
МФО 320478, Код 36123019  
тел. 78-39-04 e-mail: [p.z.teplomerega@gmail.com](mailto:p.z.teplomerega@gmail.com)

---

**Інформація**  
**про стан виконання Інвестиційної програми комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» на 2019 рік за 1-ше півріччя 2020 року:**

Заходи Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2020 рік.

№	Найменування заходу	Стан виконання на 01.07.2020 р.
1	2	3
1	Дообладнання в котельні по вул.Тернопільська,14/3 електроприводу підживлювального насосу шафою керування (22 кВт)	виконано
2	Заміна рециркуляційного насосу на сучасний в котельні по вул.Курчатова,8/1Г	-
3	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому	виконано частково
4	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т. "А" до ТК-620 і ж/б № 113/1 по вул.Північна в м.Хмельницькому	виконано
5	Капітальний ремонт теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-458 до ТК-461 по вул.Тернопільська в м.Хмельницькому	-
6	Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах	виконано частково
7	Заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП підприємства	виконано частково

Інвестиційна програма розміщена на офіційному веб-сайті комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» в мережі Інтернет за посиланням: <https://pztm.km.ua/>

КП «Південно-Західні тепломережі» за I півріччя 2020 року виконало низку енергозберігаючих та ремонтних заходів :

1. Заміна теплової мережі по вул.Курчатова,17 на попередньоізольовані (107 п.м.). Вартість 123,469 тис.грн ( власні кошти).

2. Переобладнання теплової мережі від ТК-14 до житлового будинку по вул.Курчатова,1-Д в м.Хмельницькому на попередньоізольовані (160 п.м.). Вартість 180,84 тис.грн ( власні кошти).

3. Проводиться переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому (524 п.м.) Вартість 971,949 тис.грн (власні кошти).

4. Проводиться переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т."А" до ТК-620 і ж/б № 113/1 по вул.Північна в м.Хмельницькому (523 п.м.) Вартість 318,078 тис.грн (власні кошти).

5. Проводиться ремонт теплової мережі на території ДНЗ №40 «Сонечко» по вул.Тернопільській,36/1 в м.Хмельницькому (309 п.м.) Вартість 134,022 тис.грн (власні кошти).

6. Ремонт водогрійного котла КЕ-10-14 в котельні по вул.Курчатова,8/1Г. Вартість 132,0 тис.грн (власні кошти).

7. Ремонт водогрійного котла КВГ-7,56 (6,5) в котельні по вул.Молодіжна,2. Вартість 94,672 тис.грн (власні кошти).

8. Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах. Вартість 151,392 тис.грн. (власні кошти).

9. Заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП підприємства. Вартість 39,774 тис.грн. (власні кошти).

10. Дообладнання в котельні по вул.Тернопільська,14/3 електроприводу підживлювального насоса шафою управління на базі перетворювача частоти (22 кВт). Вартість 212,127 тис.грн (власні кошти).

11. Заміна люмінесцентних світильників та прожекторів на світлодіодні в ЦТП та об'єктах підприємства. Вартість 38,741 тис.грн. (власні кошти).

12. Відновлення теплової ізоляції теплових мереж. Вартість 68,909 тис.грн (власні кошти).

13. Еколого-режимне налагодження і відомчий контроль газовикористовуючого обладнання. Вартість 69,9 тис.грн (власні кошти).

14. Наладка гідравлічного режиму роботи теплових мереж. Вартість 84,12 тис.грн (власні кошти).

15. Виконано ремонт теплових мереж на суму 347,628 тис. грн (власні кошти).

16. Виконуються роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція ЦТП по вул.Інститутська,8/1 в м.Хмельницький під котельню для гарячого водопостачання». Витрати 21,5 тис.грн ( власні кошти).

Виконання заходів №2 Інвестиційної програми на 2020 рік: «Заміна рециркуляційного насоса на сучасний в котельні по вул.Курчатова,8/1Г» та №5 «Капітальний ремонт теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-458 до ТК-461 по вул.Тернопільська в м.Хмельницькому» - заплановано на II півріччя 2020 року.

В цілому, підприємство витратило за I півріччя 2020 року 3405,833 тис.грн. (власні кошти) на заміну обладнання, ремонтні роботи та енергозберігаючі заходи.

Директор

Павло ВОЗБОРСЬКИЙ