



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Комунальне підприємство
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ»
вул. Курчатова, буд. 17/1, м. Хмельницький, 29025
р/р UA373204780000026000924417760 в АБ «Укргазбанк»,
МФО 320478, Код 36123019
тел. 78-39-04 e-mail: p.z.teplomerega@gmail.com

Інформація
про стан виконання Інвестиційної програми комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» на 2021 рік за 1-ше півріччя 2021 року:

На виконання Постанови КМУ від 01.10.2014 року за №552 «Деякі питання виконання інвестиційних програм у сфері тепlopостачання, централізованого водopостачання та водовідведення», інформацію щодо виконання в I півріччі 2021 року заходів Інвестиційної програми на 2021 рік надана в Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації 22 липня 2021 року.

Інвестиційна програма КП «Південно-Західні тепломережі» загальною сумою 5179,89 тис.грн на 2021 рік погоджена на 2-й сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року за №68.

Інвестиційна програма розміщена на офіційному веб-сайті комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» в мережі Інтернет за посиланням: <https://pztm.km.ua/>.

Впровадження інвестиційної програми на 2021 рік передбачає комплекс заходів, які мають за мету зменшення споживання енергоносіїв, а саме: зменшення витрат споживання природного газу, електроенергії, пального, зниження втрат в теплових мережах, а також виконання умов провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Запланована та фактична дата початку і завершення виконання інвестиційної програми: з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Заходи Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2021 рік

№ з/п	Найменування заходу	Стан виконання Інвестиційної програми на 2021 рік в I-му півріччі 2021 року
1	Заміна приладу обліку відпущеної теплової енергії на сучасний в котельні по вул.Курчатова, 8/1Г	Виконання заплановано в IV кварталі 2021 року
2	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-11А до т"А" по вул.Курчатова в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 120 п.м.	Виконано
3	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-12 до т"Б" по вул.Курчатова в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 160 п.м.	Виконано
4	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими	Виконано

	трубопроводами від ТК-13 до т"В" і ж/б № 1-Д по вул.Курчатова в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 160 п.м.	
5	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-470 до ТК-472 по вул.Хотовицького в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 220 п.м.	Виконується. Проводяться будівельно – монтажні роботи
6	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т"А" до т"Б" біля ж/б по вул.Інститутська,6Б в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 200 п.м.	Виконується. Проводяться будівельно – монтажні роботи
7	Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах; 2 шт.	Виконано
8	Придбання автомобіля для аварійно-диспетчерської служби	Виконання заплановано в IV кварталі 2021 року
9	Придбання нарізувача швів для асфальтобетонних покриттів	Виконано

Заходи інвестиційної програми п.7, п.9 виконані за рахунок власних коштів підприємства, господарським способом.

Заходи інвестиційної програми п.2, п.3, п.4 виконані за рахунок власних коштів підприємства, підрядним способом.

Заходи інвестиційної програми п.5, п.6 виконуються на даний час (проводяться будівельно – монтажні роботи) за рахунок власних коштів підприємства, підрядним способом.

Виконання заходів п.1, п.8 заплановано в III-IV кварталах 2021 року.

Директор

Павло ВОЗБОРСЬКИЙ