



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Міське комунальне підприємство
«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
29009 м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 5
р/р UA423157840000026003301021233 в ХОУ ПАТ Державний ощадний банк України
МФО 315784, тел. /факс 70-06-35

Інформація
про стан виконання Інвестиційної програми міського комунального підприємства
«Хмельницьктеплокомуненерго» на 2021 рік за 1-ше півріччя 2021 року:

До складу Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2021 рік були включені такі заходи:

1. Технічне переоснащення котельні по прс. Миру, 99/101 – роботи виконані на 75% і будуть завершені в серпні 2021 року.
2. Технічне переоснащення котельні по вул. Бандери, 32/1 (велика) – роботи виконані на 90% і будуть завершені в серпні 2021 року.
3. Реконструкція вузлів обліку електричної енергії по об'єктах підприємства – роботи виконані на 60% і будуть завершені в III кварталі 2021 року.
4. Придбання комп'ютерної техніки в котельні по вул. Трудовій, 11 – роботи виконані в повному обсязі.
5. Придбання екскаватора-навантажувача БАМ-2014 – виконання робіт по даному заходу заплановане на IV квартал 2021 р.
6. Заміна теплової мережі по вул. Франка, 2 від ТК56 до ТК64 – роботи виконані на 60% і будуть завершені в серпні 2021 року.
7. Заміна теплової мережі по вул. Франка, 12 від ТК80 до ТК78 – роботи виконані в повному обсязі.
8. Реконструкція теплової мережі по вул. Народної волі, 1А від ТК17-19 до врізки в існуючі трубопроводи – роботи виконані в повному обсязі.
9. Реконструкція теплової мережі по вул. П. Мирного, 28 від ТК31 до ТК29 – виконання робіт по даному заходу заплановане на III квартал 2021 р.
10. Реконструкція теплової мережі по вул. Кам'янецькій, 38 від ТК35 до ТК36 – виконання робіт по даному заходу заплановане на III квартал 2021 р.
11. Придбання комп'ютерної та організаційної техніки – роботи виконані в повному обсязі.

Директор

Володимир СКАЛІЙ