



**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**  
**УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ**

вул. Сковороди, 12, м. Хмельницький, 29000

тел. (0382) 79-55-77, тел./факс 79-55-25

E-mail: [ytiz-km@ukr.net](mailto:ytiz-km@ukr.net), [utiz@khm.gov.ua](mailto:utiz@khm.gov.ua)

Код ЄДРПОУ 26572159

**Інформація**  
**щодо реалізації Програми розвитку міського електротранспорту в м. Хмельницькому за весь період**

**2016 рік**

№ з/п	Найменування заходів	Передбачено на рік				Виконання за 2016 рік			
		Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.			Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.		
			Разом	в тому числі			Разом	в тому числі	
	з міського бюджету	власними коштами			з міського бюджету	власними коштами			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Придбання низькопольних тролейбусів	3	12600	12600	-	10	47474,0	47474,0	-
						Проведений 2 тендери. Переможцем визначено ДП «Богдан-Моторс». Закуплено 10 тролейбусів.			
2	Капітальний та середній ремонт контактно-ї мережі із заміною пошкоджених опор та контактної дроту		40	-	40		132,1	-	132,1
						Замінена 6 пошкоджених опор контактно-ї мережі, 110 м контактної дроту МФ-85.			
3	Ремонт кабельних мереж		30	-	30		64,5	-	64,5
						Відремонтовано та замінено 160 м кабелів 10кВ та 55 м кабелів 0,6 кВ.			
4	Капітальний ремонт тролейбусів	2	1400	950	450	2	1796,5	947,5	849,0
						Проведений капітальний ремонт тролейбуса ЗіУ-682Г1 №253, введений в експлуатацію з 30.06.16 р. Вгрудні поставлений відремонтований тролейбус ЗіУ-682В №198			
5	Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів	95	330	-	330	79	264,0	-	264,0
						Проведено ТО-2 – 76 од.; СР – 3 од.			

6	Придбання автошин на тролейбуси	310	1643	-	1643	168	850,4	748,2	102,2
						Використано 168 автошин, в т.ч. 142 шт. придбаних в 2015 році по тендеру за рахунок коштів міського бюджету			
7	Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів		1040	-	1040		1049,0	-	1049,0
8	Оновлення верстатного парку та підйомних механізмів		300	-	300				
								-	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
9	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Козацька до вул. Чорновола із тяговою підстанцією		-	-					
10	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Кам'янецької по вул. Толстого до вул. Чорновола		-	-					
11	Вдосконалення і розвиток інфраструктури міського транспорту: встановлення глобальної системи позиціонування (GPS-навігатор) на тролейбусах, автоматизованої системи обліку пасажиропотоку (АСОП) та інформаційного обладнання	3400	3400	-	-		2892,9	2892,9	-
						1.Обладнання для обліку наявності та руху транспортних засобів встановлено на 80 тролейбусах. 2.Придбане інформаційне обладнання та валідатори в кількості 85 штук із програмним забезпеченням			
12	Фінансова підтримка з міського бюджету		9000	9000	-		11000	11000,0	-
13	Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд	23897	23897	-	-		28542,5	28542,5	-
						Надано послуг на суму 34448,3 тис. грн., відшкодування складає 82,9%			
14	Компенсації від надання пільгового проїзду студентів ВНЗ, учнів ЗОШ, донорів, перекладачів-дактилологів, соціальних працівників благодійних фондів «Хесед Бешт» і «Карітас» та працівників міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батьків багатодітних сімей, матерів-героїнь	981,7	981,7	-	-		857,7	857,7	-
						Надано послуг на суму 811,4 тис. грн., відшкодування складає 100,0%, в тому числі 46,3 тис. грн. за 2015 рік.			
15	Придбання великогабаритних низькопольних автобусів		-	-					
<b>Загальна сума</b>			<b>54661,7</b>	<b>50828,7</b>	<b>3833</b>		<b>94923,6</b>	<b>92462,8</b>	<b>2460,8</b>

**2017 рік**

№ з/п	Найменування заходів	Передбачено на рік				Виконання за 2017 рік			
		Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.			Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.		
			Разом	в тому числі			Разом	в тому числі	
				з міського бюджету	власними коштами			з міського бюджету	власними коштами
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Придбання низькопольних тролейбусів	10	90000	90000	-	7	33426,0	33426,0	-
									Проведений тендер та придбано 7 низькопольних тролейбусів Богдан Т-70117
							342,7	275,0	67,7
2	Капітальний та середній ремонт контактно-мережі із заміною пошкоджених опор та контактного дроту		40	-	40				Капітальні ремонти не проводились. Замінено 92м контактного дроту на в. Кам'янецькій. Побудований поворот з Зарічанської на Свободи. Демонтаж, монтаж к/м по Старокостянтинівському. Зміщення к/м по вул. Бандери.
3	Ремонт кабельних мереж		30	-	30		89,4	-	89,4
									Відремонтовано та замінено 130 м кабелів 10кВ та 168 м кабелів 0,6 кВ.
4	Капітальний ремонт тролейбусів	2	1400	950	450	1	1195,0	-	1195,0
									Проведений капітальний ремонт тролейбуса ЗіУ-682Г1 №275 за кошти підприємства.
5	Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів	95	330	-	330	72	279,0	-	279,0
									Проведено ТО-2 – 65 од.; СР – 7 од.
6	Придбання автошин на тролейбуси	310	1643	-	1643	152	899,2	-	899,2
									Придбано та використано 152 автошин
7	Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів		1040	-	1040		640,2	-	640,2
8	Оновлення верстатного парку та підйомних механізмів		-	-					
9	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Козацька до вул. Чорновола із тяговою підстанцією		250	250	-				В міському бюджеті кошти на будівництво тролейбусної лінії не передбачені
10	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Кам'янецької по вул. Толстого до вул. Чорновола		-	-					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
11	Вдосконалення і розвиток інфраструктури міського транспорту:		-	-					-

	встановлення глобальної системи позиціонування (GPS-навігатор) на тролейбусах, автоматизованої системи обліку пасажиропотоку (АСОП) та інформаційного обладнання								
12	Фінансова підтримка з міського бюджету		27800	27800	-		19967,7	19967,7	-
13	Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд		33500	33500	-		48228,2	48228,2	-
							Надано послуг на суму 58923,7 тис. грн., відшкодування складає 81,8%		
14	Компенсації від надання пільгового проїзду студентів ВНЗ, учнів ЗОШ, донорів, перекладачів-дактилологів, соціальних працівників благодійних фондів «Хесед Бешт» і «Карітас» та працівників міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батьків багатодітних сімей, матерів-героїнь		980	980	-		928,1	928,1	-
							Надано послуг на суму 977,0 тис. грн., відшкодування складає 95,0%		
15	Придбання великогабаритних низькопольних автобусів		-	-					
<b>Загальна сума</b>			<b>157013</b>	<b>153480</b>	<b>3533</b>		<b>105995,5</b>	<b>102825</b>	<b>3170,5</b>

**2018 рік**

№ з/п	Найменування заходів	Передбачено на рік				Виконання за 2018 рік			
		Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.			Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.		
			Разом	в тому числі			Разом	в тому числі	
				з міського бюджету	власними коштами			з міського бюджету	власними коштами
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Придбання низькопольних тролейбусів	15	82500	82500	-	В міському бюджеті кошти на придбання тролейбусів не передбачалися			
2	Капітальний та середній ремонт контактної мережі із заміною пошкоджених опор та контактного дроту		40	-	40		1047,8		1047,8
						Замінено 3,5 км контактного дроту МФ-85 – 385 т.гр Побудовано 0,3 км контактної мережі на перетині пр. Миру та Старокостянтинівському шосе-662,8 т.г			
3	Ремонт кабельних мереж		30	-	30		91,5	-	91,5
						Замінено та відремонтовано кабельних мереж: - 170 м 0,6 кВт; - 135 м 10 кВт			
4	Капітальний ремонт тролейбусів	2	1400	950	450		1434,7		1434,7
						Проведений капітальний ремонт 1 тролейбуса ПМЗ Т2 №285 на суму 1434,7 ти. грн.			
5	Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів	95	330	-	330	75	279,0	-	279,0
						Проведено ТО-2 – 69 од.; СР – 6 од.			
6	Придбання автошин на тролейбуси	310	1643	-	1643	381	2423,0	-	2423,0
						Придбано та використано автошин: - R20 273 шт.; R22,5 108 шт.			
7	Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів		1040	-	1040		1221,4	-	1221,4
8	Оновлення верстатного парку та підйомних механізмів		400	-	400				
						Оновлення верстатного парку не проводилось			
9	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Козацька до вул. Чорновола із тяговою підстанцією		20000	20000	-				
						В міському бюджеті кошти на будівництво тролейбусної лінії не передбачені			
10	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Кам'янецької по вул. Толстого до вул. Чорновола		250	250	-				
						В міському бюджеті кошти на будівництво тролейбусної лінії не передбачені			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
11	Вдосконалення і розвиток інфраструктури міського транспорту:		-	-					-

	встановлення глобальної системи позиціонування (GPS-навігатор) на тролейбусах, автоматизованої системи обліку пасажиропотоку (АСОП) та інформаційного обладнання								
12	Фінансова підтримка з міського бюджету		30000	30000	-		15350,6	15350,6	-
13	Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд		33500	33500	-		65187,8	65187,8	-
						Надано послуг на суму 75906,1 тис. грн., відшкодування складає 85,9%			
14	Компенсації від надання пільгового проїзду студентів ВНЗ, учнів ЗОШ, донорів, перекладачів-дактилологів, соціальних працівників благодійних фондів «Хесед Бешт» і «Карітас» та працівників міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батьків багатодітних сімей, матерів-героїнь		980	980	-		1110,7	1110,7	-
						Надано послуг на суму 1432,2 тис. грн., відшкодування складає 77,6%			
15	Придбання великогабаритних низькопольних автобусів	10	42000	42000	-				
						В міському бюджеті кошти на придбання автобусів не передбачалися			
<b>Загальна сума</b>			<b>214113</b>	<b>210180</b>	<b>3933</b>		<b>88146,5</b>	<b>81649,1</b>	<b>6497,4</b>

**2019 рік**

№ з/п	Найменування заходів	Передбачено на рік				Виконання за 2019 рік			
		Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.			Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.		
			Разом	в тому числі			Разом	в тому числі	
				з міського бюджету	власними коштами			з міського бюджету	власними коштами
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
						10	21731,2	21731,2	
1	Придбання низькопольних тролейбусів	15	91500	91500	-	Придбано згідно договору фінансового лізингу із залученням кредитних коштів 10 тролейбусів Богдан Т-701.17, в т.ч. 5 базової комплектації та 5 з автономним ходом.			
2	Капітальний та середній ремонт контактно-ї мережі із заміною пошкоджених опор та контактної дроту		40	-	40		556,7		556,7
						Замінено 0,3 км контакт. дроту МФ-85–84,8 т.грн. Замінено 13 опор контактно-ї мережі – 471,9 тис. грн.			
3	Ремонт кабельних мереж		30	-	30		3316,5	-	3316,5
						Замінено та відремонтовано кабельних мереж: - 180 м 0,6 кВт; - 155 м 10 кВт			
4	Капітальний ремонт тролейбусів	2	1400	950	450	2	694,4		694,4
						Проведені підприємством відновлювальні ремонти тролейбусів ЗіУ-9Г №237 та 262.			
5	Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів	95	330	-	330	68	2133,2	-	2133,2
						Проведено ТО-2 – 64 од.; СР – 4 од.			
6	Придбання автошин на тролейбуси	310	1643	-	1643	156	729,4	-	729,4
						Придбано та використано автошин: - R20 70 шт.; R22,5 86 шт.			
7	Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів		1040	-	1040		528,2	-	528,2
8	Оновлення станочного парку та підйомних механізмів		-	-	-				
9	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Козацька до вул. Чорновола із тяговою підстанцією		20000	20000	-	В міському бюджеті кошти на будівництво тролейбусної лінії не передбачені, але придбані 5 тролейбусів з автономним ходом для роботи на маршруті №4 «Катіон – Ракове» (по вул. Купріна)			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
10	Проектування та будівництво		15000	15000					

	тролейбусної лінії від вул. Кам'янецької по вул. Толстого до вул. Чорновола					В міському бюджеті кошти на будівництво троллейбусної лінії не передбачені, але придбані 5 троллейбусів з автономним ходом для роботи на маршруті №4 «Катіон – Ракове» (по вул. Купріна)			
11	Вдосконалення і розвиток інфраструктури міського транспорту: встановлення глобальної системи позиціонування (GPS-навігатор) на троллейбусах, автоматизованої системи обліку пасажиропотоку (АСОП) та інформаційного обладнання		-	-					-
12	Фінансова підтримка з міського бюджету		30000	30000	-		450,5	450,5	-
						В міському бюджеті фінансова підтримка передбачена за безкоштовне перевезення на День міста			
13	Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд		33500	33500	-		91400	91400	-
						Надано послуг на суму 105,8 млн грн., відшкодування складає 86,4%			
14	Компенсації від надання пільгового проїзду студентів ВНЗ, учнів ЗОШ, донорів, перекладачів-дактилологів, соціальних працівників благодійних фондів «Хесед Бешт» і «Карітас» та працівників міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батьків багатодітних сімей, матерів-героїнь		980	980	-		1680,4	1680,4	-
						Надано послуг на суму 1931,9 тис. грн., відшкодування складає 87,0%			
15	Придбання великогабаритних низькопольних автобусів	10	46000	46000	-				
						Відповідно змін договору фінансового лізингу придбання 10 великогабаритних автобусів перенесено на наступний рік			
<b>Загальна сума</b>			<b>241463</b>	<b>237930</b>	<b>3533</b>		<b>123220,5</b>	<b>115262,1</b>	<b>7958,4</b>



**2020 рік**

№ з/п	Найменування заходів	Передбачено на рік				Виконання за 2020 рік			
		Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.			Кількість	Обсяг фінансування, тис. грн.		
			Разом	в тому числі			Разом	в тому числі	
				з міського бюджету	власними коштами			з міського бюджету	власними коштами
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
							30773,1	30773,1	
1	Придбання низькопольних тролейбусів	15	99000	99000	-		У зв'язку з обмеженням фінансування бюджету розвитку – виділення коштів з міського бюджету не передбачалося. На умовах договору фінансового лізингу перераховано за придбані 10 тролейбусів в 2019 році з міського бюджету 30773,1 тис. грн.		
2	Капітальний та середній ремонт контактно-ї мережі із заміною пошкоджених опор та контактної дроту		40	-	40		286,3		286,3
							Замінено 0,242 км контакт. дроту МФ-85–68,5 т.грн. Замінено 6 опор контактної мережі – 217,8 тис. грн.		
3	Ремонт кабельних мереж		30	-	30		1386,0	-	1386,0
							Замінено та відремонтовано кабельних мереж: - 85 м 0,6 кВт; - 55 м 10 кВт		
4	Капітальний ремонт тролейбусів	2	1400	950	450	1	383,0		383,0
							Проведений підприємством відновлювальний ремонт тролейбуса ЗіУ-9Г №262.		
5	Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів	95	330	-	330	55	1745,8	-	1745,8
							Проведено ТО-2 – 51 од.; СР – 4 од.		
6	Придбання автошин на тролейбуси	310	1643	-	1643	244	1356,5	-	1356,5
							Придбано та використано автошин: - R20 104 шт.; R22,5 115 шт.; 320x508 25 шт.		
7	Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів		1040	-	1040		983,4	-	983,4
							Відремонтовано: 1.капітальним ремонтом – редуктори головної передачі-8, електродвигуни – 147 шт.; 2. середнім ремонтом – компресори – 48 шт.; електродвигуни – 56 шт.		
8	Оновлення станочного парку та підйомних механізмів		-	-	-				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
9	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Козацька до		-	-	-				

	вул. Чорновола із тяговою підстанцією								
10	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Кам'янецької по вул. Толстого до вул. Чорновола		15000	15000					Будівництво тролейбусної лінії економічно не доцільно. Придбані 5 тролейбусів в 2019 році з автономним ходом для роботи на маршрутах №4,4а «Катіон – Ракове» (по вул. Купріна)
11	Вдосконалення і розвиток інфраструктури міського транспорту: встановлення глобальної системи позиціонування (GPS-навігатор) на тролейбусах, автоматизованої системи обліку пасажиропотоку (АСОП) та інформаційного обладнання		-	-					-
12	Фінансова підтримка з міського бюджету		30000	30000	-		40402,3	40402,3	-
13	Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд		33500	33500	-		65764,5	65764,5	-
14	Компенсації від надання пільгового проїзду студентів ВНЗ, учнів ЗОШ, донорів, перекладачів-дактилологів, соціальних працівників благодійних фондів «Хесед Бешт» і «Карітас» та працівників міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батьків багатодітних сімей, матерів-героїнь		980	980	-		1032,9	1032,9	-
15	Придбання великогабаритних низькопольних автобусів	10	50000	50000	-				У зв'язку з обмеженням фінансування бюджету розвитку – виділення коштів з міського бюджету в 2020 році не передбачалося.
<b>Загальна сума</b>			<b>232963</b>	<b>229430</b>	<b>3533</b>		<b>144113,8</b>	<b>137972,8</b>	<b>6141,0</b>

В.о. начальника управління

Сергій ШЕПУРЕВ