



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»  
вул. Водопровідна, 75, м. Хмельницький, 29007, тел. (0382) 78-75-06, факс (0382) 78-75-06  
E-mail: [kmwater@ukr.net](mailto:kmwater@ukr.net) Код ЄДРПОУ 03356128

**Інформація**  
**про стан виконання програми «Питна вода м.Хмельницького на 2007-2020 роки за весь період»**

Стан виконання МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2020 р.  
по програмі програми «Питна вода м. Хмельницького на 2007-2020 роки»

№ п/п	Заходи виконання програми	Джерела фінансування на 2020 рік, тис. грн.				2020 рік, тис. грн.	
		Державний бюджет	Місцевий бюджет	Кошти підприємства	Інші джерела	передбачено	Профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.Охорона джерел питного водопостачання</b>		-	660,0	1240,0	-	1900,0	719,49 (місцевий бюджет)
1	П.1.1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання	-	200,0	-	-	-	-
2.	П.1.2. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	-	-	1030,0	-	-	-
3.	П.1.3. Реконструкція артезіанських свердловин із встановленням приладів обліку	-	-	-	-	-	-
4.	П.1.4. Капітальний ремонт мереж	-	460,0	210,0	-	1900,0	719,49 (місцевий бюджет)
<b>2. Доведення якості питної води до встановлених вимог державних стандартів</b>		550,0	350,0	1010,0	-	1910,0	588,3
5.	П.2.3. Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	550,0	350,0	1010,0	-	1810,0	588,3

№ п/п	Заходи виконання програми	Джерела фінансування на 2020 рік, тис. грн.				2020 рік, тис. грн.	
		Державний бюджет	Місцевий бюджет	Кошти підприємства	Інші джерела	передбачено	Профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	П.2.3.1. Будівництво другої черги високонавантажених мулових майданчиків очисних споруд № 2 м. Хмельницький.	-	-	-	-	-	-
7.	П.2.3.3. Реконструкція цеху механічного зневоднення сирого осаду на КОС-2.	550,0	250,0	-	-	800,0	-
8.	П.2.3.4. Капітальний ремонт первинних та вторинних відстійників на КОС-2	-	-	-	-	-	-
9.	П.2.3.5. Капітальний ремонт біофільтрів на КОС-1	-	-	150,0	-	150,0	204,74(кошти підприємства)
10.	П.2.3.6. Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	-	-	-	-	-	-
11.	П.2.3.7. Реконструкція (модернізація) технологічного обладнання	-	-	860,0	-	860,0	383,56 (місцевий бюджет)
12.	П.2.5. Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням	-	100,0	-	-	-	-
<b>3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення</b>		20,0	-	-	-	20,0	51,1
13.	П. 3.2. Обладнання водолічильниками введів у житлові будинки	20,0	-	-	-	20,0	51,1 (кошти підприємства) (12 вузлів обліку)
Всього		570,0	1010,0	2250,0	-	3830,0	1358,89

Стан виконання МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2019 р.  
по програмі програми «Питна вода м. Хмельницького на 2007-2020 роки»

№ п/п	Заходи виконання програми	Джерела фінансування на 2019 р., тис. грн.				2019 рік, тис. грн.	
		Державний бюджет	Місцевий бюджет	Кошти підприємства	Інші джерела	передбачено	Профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Охорона джерел питного водопостачання</b>		-	660,0	1240,0	-	3452,34	1080,38
1	П.1.1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання	-	200,0	-	-	-	-
2.	П.1.2. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	-	-	1030,0	-	-	-
3.	П.1.3. Реконструкція артезіанських свердловин із встановленням приладів обліку	-	500,0	-	-	648,01	363,68 (кошти підприємства)
4.	П.1.4. Капітальний ремонт мереж	-	460,0	210,0	-	2804,33	716,70 (кошти підприємства)
<b>2. Доведення якості питної води до встановлених вимог державних стандартів</b>		17518,3	4592,1	1010,0	-	43623,93	36441,49
5.	П.2.3. Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	17518,3	4592,1	1010,0	-	43623,93	36441,49
6.	П.2.3.1. Будівництво другої черги високонавантажених мулових майданчиків очисних споруд № 2 м. Хмельницький.	-	-	-	-	-	-
7.	П.2.3.3. Реконструкція цеху механічного зневоднення сирого осаду на КОС-2.	550,0	250,0	-	-	-	-
8.	П.2.3.4. Капітальний ремонт первинних та вторинних відстійників на КОС-2	-	-	-	-	-	68,0 (кошти підприємства)
9.	П.2.3.5. Капітальний ремонт біофільтрів на КОС-1	-	-	150,0	-	158,25	158,25 (кошти підприємства)
10.	П.2.3.6. Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до	16968,3	4242,1	-	-	30278,0	30278,0

№ п/п	Заходи виконання програми	Джерела фінансування на 2019 р., тис. грн.				2019 рік, тис. грн.	
		Державний бюджет	Місцевий бюджет	Кошти підприємства	Інші джерела	передбачено	Профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8
	м. Хмельницький						(держбюджет) (2,06 км)
11.	П.2.3.7. Реконструкція (модернізація) технологічного обладнання	-	-	860,0	-	13148,68	5898,24 (місцевий бюджет)
12.	П.2.5. Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням	-	100,0	-	-	39,0	39,0 (місцевий бюджет)
<b>3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення</b>		20,0	-	-	-	273,47	273,47
13.	П. 3.2. Обладнання водолічильниками вводів у житлові будинки	20,0	-	-	-	273,47	273,47 (кошти підприємства) (98 вузлів обліку)
Всього		17538,3	5252,1	2250,0	-	47349,74	37795,34

Стан виконання МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2018 р.  
по програмі програми «Питна вода м. Хмельницького на 2007-2020 роки»

№ п/п	Заходи виконання програми	Джерела фінансування, тис. грн.				2018 рік, тис. грн.	
		Державний бюджет	Місцевий бюджет	Кошти підприємства	Інші джерела	передбачено	Профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Охорона джерел питного водопостачання</b>		-	1160,0	1240,0	-	1189,0	20914,09
1	П.1.1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання	-	200,0	-	-	-	80,1 (кошти підприємства)
2.	П.1.2. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	-	-	1030,0	-	56,1	56,1 (кошти підприємства)
3.	П.1.3. Реконструкція артезіанських свердловин із встановленням приладів обліку	-	500,0	-	-	1132,9	-
4.	П.1.4. Капітальний ремонт мереж	-	460,0	210,0	-	-	15919,42 (місцевий бюджет) 4858,47 (держбюджет)
<b>2. Доведення якості питної води до встановлених вимог державних стандартів</b>		35079,2	8982,3	1010,0	-	17371,1	17659,31
5.	П.2.3. Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	35079,2	8982,3	1010,0	-	-	549,0 (місцевий бюджет)
6.	П.2.3.1. Будівництво другої черги високонавантажених мулових майданчиків очисних споруд № 2 м. Хмельницький.	-	-	-	-	-	-
7.	П.2.3.3. Реконструкція цеху механічного зневоднення сирого осаду на КОС-2.	550,0	250,0	-	-	-	-
8.	П.2.3.4. Капітальний ремонт первинних та вторинних відстійників на КОС-2	-	-	-	-	-	-
9.	П.2.3.5. Капітальний ремонт біофільтрів на КОС-1	-	-	150,0	-	-	56,0 (кошти

№ п/п	Заходи виконання програми	Джерела фінансування, тис. грн.				2018 рік, тис. грн.	
		Державний бюджет	Місцевий бюджет	Кошти підприємства	Інші джерела	передбачено	Профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8
							підприємства)
10.	П.2.3.6. Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	34529,2	8632,3	-	-	10000,0	9999,31 (місцевий бюджет)
11.	П.2.3.7. Реконструкція (модернізація) технологічного обладнання	-	-	860,0	-	7371,1	7055,0 (місцевий бюджет)
12.	П.2.5. Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним контрольнo- аналітичним обладнанням	-	100,0	-	-	-	-
<b>3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення</b>		20,0	-	-	-	-	1498,2
13.	П. 3.2. Обладнання водолічильниками введів у житлові будинки	20,0	-	-	-	-	1498,2 (кошти підприємства) (110 вузлів обліку)
Всього		35099,2	10142,3	2250,0	-	18560,1	40071,6

Стан виконання МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2017 р.  
по програмі програми «Питна вода м. Хмельницького на 2007-2020 роки»

№ п/п	Захід	Передбачено, тис. грн.			Профінансовано, тис. грн			Освоєно, тис. грн.			Примітка (кількісні показники)
		Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Охорона джерел питного водопостачання.</b>											
1.	П.1.1.Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання	-	200,0	-	-	90,0	24,5	-	90,0	24,5	
2.	П. 1.2.Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	-	-	1030,0	-	-	-	-	-	-	
3.	П.1.3.Реконструкція артезіанських свердловин із встановленням приладів обліку	-	500,0	-	-	-	915,8	-	-	915,8	
4.	П. 1.4. Капітальний ремонт мереж	-	460,0	210,0	-	-	231,4	-	-	231,4	
<b>2. Доведення якості питної води до встановлених вимог державних стандартів</b>											
5.	П.2.3. Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	20650,0	5250,0	1010,0	-	-	195,6	-	-	195,6	
6.	П. 2.3.3. Реконструкція цеху механічного зневоднення сирого осаду на КОС-2.	550,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-	
7.	П. 2.3.5. Капітальний ремонт біофільтрів на КОС-1	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-	
8.	П. 2.3.6.Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка	20100,0	5000,0	-	20100,0	5000,0	-	20099,4	5000,0	-	

№ п/п	Захід	Передбачено, тис. грн.			Профінансовано, тис. грн.			Освоєно, тис. грн.			Примітка (кількісні показники)
		Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Красилівського району до м. Хмельницький										
9.	П. 2.3.7. Реконструкція ( модернізація) технологічного обладнання	-	-	860,0	-	-	-	-	-	-	
10.	П. 2.5.Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням	-	100,0	-	-	40,0	-	-	28,8	-	
<b>3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення</b>											
11.	П. 3.2. Обладнання водолічильниками введів у житлові будинки	20,0	-	-	-	-	1041,2	-	-	1041,2	
Всього		41320,0	11760,0	3260,0	20100,0	5130,0	2408,5	20099,4	5118,8	2408,5	



Стан виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» у 2015 році  
на 2011-2020 роки по м. Хмельницькому

№ п/п	Заходи виконання програми	Джерела фінансування, тис. грн.				2015 рік, тис. грн.	
		Державний бюджет	Обласний бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела	передбачено	Профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Охорона джерел питного водопостачання</b>		-	-	2500,0	1260,0	3760,0	2996,9
1	П.1.1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання	-	-	200,0	-	200,0	409,2
2.	П.1.2. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	-	-	800,0	1010,0	1810,0	786,6
3.	П.1.3. Реконструкція артезіанських свердловин із встановленням приладів обліку	-	-	500,0	-	500,0	798,7
4.	П.1.4. Капітальний ремонт мереж	-	-	1000,0	250,0	1250,0	1002,4
<b>2. Доведення якості питної води до встановлених вимог державних стандартів</b>		2550,0	-	950,0	1000,0	4500,0	38108,8
5.	П.2.3. Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	2550,0	-	850,0	1000,0	4400,0	37808,8
6.	П.2.3.1. Будівництво другої черги високонавантажених мулових майданчиків очисних споруд № 2 м. Хмельницький.	2000,0	-	600,0	-	2600,0	-
7.	П.2.3.3. Реконструкція цеху механічного зневоднення сирого осаду на КОС-2.	550,0	-	250,0	-	800,0	-
8.	П.2.3.4. Капітальний ремонт первинних та вторинних відстійників на КОС-2	-	-	-	100,0	100,0	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	П.2.3.5. Капітальний ремонт біофільтрів на КОС-1	-	-	-	100,0	100,0	-
10.	П.2.3.6. Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	-	-	-	-	-	33612,7
11.	П.2.3.7. Реконструкція (модернізація) технологічного обладнання	-	-	-	800,0	800,0	4100,6
12.	П.2.5. Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням	-	-	100,0	-	100,0	300,0
<b>3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення</b>		<b>20,0</b>	-	-	-	<b>20,0</b>	-
13.	П. 3.2. Обладнання водолічильниками вводів у житлові будинки	20,0	-	-	-	20,0	-
<b>Всього</b>		<b>2570,0</b>	-	<b>3450,0</b>	<b>2260,0</b>	<b>8280,0</b>	<b>41105,7</b>



	майданчиків очисних споруд № 2 м. Хмельницький.										фінансування
7.	П. 2.3.3. Реконструкція цеху механічного зневоднення сирого осаду на КОС-2.	550,0	250,0								Відсутнє фінансування
8.	П. 2.3.4. Капітальний ремонт первинних та вторинних відстійників на КОС-2			100,0			100,0			100,0	
9.	П. 2.3.5. Капітальний ремонт біофільтрів на КОС-1			100,0							
10.	П. 2.3.7. Реконструкція ( модернізація) технологічного обладнання			800,0		3920,2	535,7		3920,2	535,7	
11.	П. 2.5. Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням		100,0								Відсутнє фінансування
<b>3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення</b>											
12.	П. 3.2. Обладнання водолічильниками вводів у житлові будинки	20,0									Відсутнє фінансування
<b>Всього</b>		<b>6020,0</b>	<b>4170,0</b>	<b>2870,0</b>		<b>5431,6</b>	<b>1568,0</b>		<b>3920,2</b>	<b>1568,0</b>	



	майданчиків очисних споруд № 2 м. Хмельницький.										фінансування
7.	П. 2.3.2. Виготовлення робочого проекту реконструкції цеху механічного зневоднення сирого осаду на КОС-2		680,0								Відсутнє фінансування
8.	П. 2.3.3. Реконструкція цеху механічного зневоднення сирого осаду на КОС-2.	800,0									Відсутнє фінансування
9.	П. 2.3.4. Капітальний ремонт первинних та вторинних відстійників на КОС-2			100,0			74,8			74,8	
10.	П. 2.3.5. Капітальний ремонт біофільтрів на КОС-1			100,0			18,7			18,7	
11.	П. 2.3.6. Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький.	45000,0	15114,0								Відсутнє фінансування
12.	П. 2.3.7. Реконструкція ( модернізація) технологічного обладнання			500,0		168,4	302,0		4886,0	302,0	
13.	П. 2.5. Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням		100,0				5,0			5,0	
<b>3. Нормативно- правове та науково-технічне забезпечення</b>											
14.	П. 3.1. Виконання геологорозвідувальних робіт з переоцінки експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища		405,61			254,0			407,0		

	підземних вод в цілому для господарсько-питного водопостачання міста Хмельницького										
15.	П. 3.2. Обладнання водолічильниками введів у житлові будинки	20,0									Відсутнє фінансування
Всього:		<b>48270,0</b>	<b>20639,61</b>	<b>1470,0</b>		<b>700,1</b>	<b>1204,3</b>		<b>6015,3</b>	<b>1204,3</b>	

Стан виконання «МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2012 р.  
по програмі «Питна вода міста Хмельницького на 2012 – 2020 роки»

тис. грн.

№ п/п	Назва програми, документ яким затверджено (дата, номер)	Термін виконання програми	Заходи, які були виконанні за рахунок всіх джерел фінансування та результативні показники затрат, продукту, ефективності, якості	Джерела фінансування					
				2012 рік					
				Державний бюджет		Обласний бюджет		Місцевий бюджет	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
1.	Питна вода м. Хмельницького на 2007–2020 роки. Рішення № 50, 17 сесії від 27.06.2012 р.	2012-2020 роки	Реконструкція (модернізація) технологічного обладнання	-	-	-	-	-	1051,8
			Виконання геологорозвідувальних робіт з переоцінки експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища підземних вод в цілому для господарсько-питного водовідведення м. Хмельницького.	-	-	-	-	841,0	840,9 (профінансовано 628,0)



Стан виконання МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2011 р.  
по програмі «Питна вода міста Хмельницького на 2012 – 2020 роки»

тис. грн.

№ п/ п	Назва програми, документ яким затверджено (дата, номер)	Термін виконанн я програми	Заходи, які були виконанні за рахунок всіх джерел фінансування та результативні показники затрат, продукту, ефективності, якості	Джерела фінансування					
				2011 рік					
				Державний бюджет		Обласний бюджет		Місцевий бюджет	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Питна вода м. Хмельницького на 2007–2020 роки. Рішення № 2, 12 сесії від 26.06.2007 р.	2007- 2020 роки	Виконання геологорозвідувальних робіт з переоцінки експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища підземних вод в цілому для господарсько-питного водовідведення м. Хмельницького.	-	-	-	-	590,0	299,0
			Модернізація насосного обладнання на свердловинах.	-	-	-	-	-	259,0
			Заміна зношених насосів.	-	-	-	-	-	520,0
			Будівництво II – ої черги Чернелівського водогону, реконструкція споруд водопостачання.	30000,0	30000,0	-	-	9000,0	9000,0
			Придбання автотракторної техніки і механізмів.	-	-	-	-	-	280,0

Стан виконання МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2010 р.  
по програмі «Питна вода міста Хмельницького на 2007 – 2020 роки»

№ п/п	Захід	Передбачено, тис. грн			Профінансовано, тис. грн			Освоєно, тис. грн			Примітка (кількісні показники)
		Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.											
1.	П. 1.2. Будівництво ЗСО I поясу		300,0								Не профінансовано
2.	П. 1.3. Заміна мереж першого підйому.			100,0			15,2			15,2	ВНС-8
3. Науково — технічне забезпечення, у тому числі:											
3.1. Розробка технології щодо раціонального використання та економії питної води.											
3.	П. 3.1.1. Обладнання водолічильниками введів в житлові будинки	20,0									Не профінансовано
4. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.											
4.1. Будівництво та реконструкція водозаборів з підземних джерел, впровадження технологій підготовки питної води.											
4.	П. 4.1.1. Модернізація насосного обладнання на свердловинах			400,0			13,4			13,4	Насосний агрегат типу ЕЦВ
5.	П. 4.1.2. Будівництво артезіанських свердловин		400,0								Не профінансовано
6.	П. 4.1.3. Диспетчеризація роботи свердловин.			300,0							Відсутні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	П. 4.1.4. Будівництво нових мереж водопостачання.		300,0								Не профінансова

											но
8.	П. 4.1.5. Обладнання ВНС приладами частотного регулювання.			150,0			202,3			202,3	ЦТП-6 КНС-12
9.	П. 4.1.6. Будівництво на ВНС-10 РЧВ (2х2000 м <sup>3</sup> )		1800,0								Не профінансовано
10.	П. 4.1.7. Заміна зношених насосів.			400,0			90,2			90,2	Пнс, кнс, внс-10
11.	П. 4.1.9. Будівництво II – ої черги Чернелівського водогону, реконструкція споруд водопостачання.	24400,0	8100,0								Не профінансовано
12.	П. 4.1.10. Закінчення будівництва 1 га мулових майданчиків, реконструкція на міських ОС – 2		400,0								Не профінансовано
13.	П. 4.1.12. Модернізація насосного обладнання на КНС.			100,0			30,2			30,2	Придбано 7 насосних агрегатів
14.	П. 4.1.13. Капітальний ремонт первинних і вторинних відстійників на КОС – 2.			100,0			28,0			28,0	Проведено ремонт вторинного відстійника
15.	П. 4.1.14. Капремонт біофільтрів на КОС-1			400,0			24,5			24,5	Ремонт механічного обладнання
16.	П. 4.1.20. Реконструкція аераційної системи в аеротенках №4, № 5			200,0							Відсутні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2. Розвиток систем водопровідно — каналізаційної мережі.											
17.	П. 4.2.1. Заміна зношених та аварійних мереж водопостачання		300,0				58,6			58,6	

18.	П. 4.2.4 Заміна фізично зношених мереж каналізації.			200,0			6,0			6,0	
4.3. Впровадження національних стандартів та інших нормативно — правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення.											
19.	П. 4.3.2. Впровадження новітніх технологій знезалізнення води на ВНС – 5 (проектні і будівельні роботи)			300,0							Відсутні кошти
20.	П. 4.3.5. Придбання автотракторної техніки і механізмів.			380,0							Відсутні кошти
Всього:		24420,0	11600,0	3030,0			468,4			468,4	

Стан виконання МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2009 рік  
по програмі «Питна вода міста Хмельницького на 2007 – 2020 роки»

№ п/п	Захід	Передбачено, тис. грн			Профінансовано, тис. грн			Освоєно, тис. грн			Примітка (кількісні показники)
		Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.											
1.	П. 1.2. Будівництво ЗСО I поясу		300,0				20,0			20,0	Св. № 30, 52, 53, 54
2.	П. 1.3. Заміна мереж першого підйому.			100,0							Відсутні кошти
3. Науково — технічне забезпечення, у тому числі:											
3.1. Розробка технології щодо раціонального використання та економії питної води.											
3.	П. 3.1.1. Обладнання водолічильниками вводів в житлові будинки	20,0									Не профінансовано
4. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.											
4.1. Будівництво та реконструкція водозаборів з підземних джерел, впровадження технологій підготовки питної води.											
4.	П. 4.1.1. Модернізація насосного обладнання на свердловинах .			600,0			33,4			33,4	5 НА типу ЕЦВ
5.	П. 4.1.2. Будівництво артезіанських свердловин		400,0								Не профінансовано
6.	П. 4.1.3. Диспетчеризація роботи свердловин.			250,0			0,2			0,2	Модем “Київстар”
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	П. 4.1.4. Будівництво нових мереж водопостачання.		300,0								Не профінансовано

8.	П. 4.1.5. Обладнання ВНС приладами частотного регулювання.			150,0			135,3			135,3	ЦТП-5
9.	П. 4.1.7. Заміна зношених насосів.			400,0			83,2			83,2	
10.	П. 4.1.9. Будівництво II – ої черги Чернелівського водогону, реконструкція споруд водопостачання.	24400,0	8100,0								Не профінансовано
11.	П. 4.1.10. Закінчення будівництва 1 га мулових майданчиків , реконструкція на міських ОС – 2		400,0								Не профінансовано
13.	П. 4.1.11. Розробка генплану водопостачання м. Хмельницького			100,0							Відсутні кошти
14.	П. 4.1.12. Модернізація насосного обладнання на КНС.			300,0		922,6			922,6		СД2400/75 з електро-двигуном
15.	П. 4.1.13. Капітальний ремонт первинних і вторинних відстійників на КОС – 2.			100,0			65,0			65,0	
16.	П. 4.1.17. Реконструкція цеху доочищення стічних вод на КОС-2 (потужність 75 тис.м <sup>3</sup> /добу)		900,0								Не профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	П. 4.1.20. Реконструкція аераційної системи в аеротенках №4, № 5			200,0							Відсутні кошти
19.	П. 4.1.22. Реконструкція схеми електропостачання ГКНС, будівництво ТП 110/6 кВ.		1000,0								Не профінансовано
4.2. Розвиток систем водопровідно — каналізаційної мережі.											
20.	П. 4.2.1. Заміна зношених та аварійних мереж водопостачання		300,0				427,7			427,7	

21.	П. 4.2.3. Ліквідація тупикових водопроводів.			100,0			19,1			19,1	
22.	П. 4.2.4. Заміна фізично зношених мереж каналізації.			200,0			174,1			174,1	
4.3. Впровадження національних стандартів та інших нормативно — правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення.											
23.	П. 4.3.1. Розробка і впровадження проекту пом'якшення води на ВНС – 5		500,0								Не профінансовано
24.	П. 4.3.2. Впровадження новітніх технологій знезалізнення води на ВНС – 5 (проектні і будівельні роботи)			300,0							Відсутні кошти
25.	П. 4.3.4. Обладнання хімічно – бактеріологічної лабораторії сучасними приладами контролю якості води.			200,0							Відсутні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	П. 4.3.5. Придбання автотракторної техніки і механізмів.			218,0			282,0			282,0	“Соболь”, спеціалізована аварійна машина
Всього:		24420,0	12200,0	3218,0		922,6	1240,0		922,6	1240,0	

Стан виконання МКП «Хмельницькводоканал» заходів за 2007 - 2008 роки  
по програмі «Питна вода міста Хмельницького на 2007 – 2020 роки»

№ п/п	Захід	Передбачено, тис. грн			Профінансовано, тис. грн			Освоєно, тис. грн			Примітка (кількісні показники)
		Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	Держ. бюджет	Місцев. бюджет	Власні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.											
1.	П. 1.1 Розробка проекту ЗСО II поясу		250,0								Не профінансовано
2.	П. 1.2. Будівництво ЗСО I поясу		300,0				4,0			4,0	Свердловина № 30, бюджетні кошти не виділялись
3.	П. 1.3. Заміна мереж першого підйому.			200,0			228,8			228,8	114 %
2. Нормативно — правове забезпечення.											
4.	П. 2.1. Перезатвердження запасів міських та Чернелівського водозаборів			300,0		131,0			131,0		44 %
3. Науково — технічне забезпечення, у тому числі:											
3.1. Розробка технології щодо раціонального використання та економії питної води.											
5.	П. 3.1.1. Обладнання водолічильниками введів в житлові будинки	60,0									Не профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.											



4.1. Будівництво та реконструкція водозаборів з підземних джерел, впровадження технологій підготовки питної води.

6.	П. 4.1.1. Модернізація насосного обладнання на свердловинах .		56,1	1200,0		556,1	117,6		556,1	117,6	54 %
7.	П. 4.1.2. Будівництво артезіанських свердловин		400,0								Не профінансовано
8.	П. 4.1.3. Диспетчеризація роботи свердловин.			450,0			80,0			80,0	18 %
9.	П. 4.1.4. Будівництво нових мереж водопостачання.		1300,0			872,4			915,1		105 %
10.	П. 4.1.5. Обладнання ВНС приладами частотного регулювання.		193,9	350,0		193,9	52,0		193,9	52,0	45 %
11.	П. 4.1.7. Заміна зношених насосів.			1100,0			230,9			230,9	21 %
12.	П. 4.1.8. Проектування та будівництво на ВНС – 10 станції вилучення аміаку		90,0								Не профінансовано
13.	П. 4.1.9. Будівництво II – ої черги Чернелівського водогону, реконструкція споруд водопостачання.	33700,0	10300,0		13128,4	3128,2	127,5	13141,0	3128,2	127,5	37 %
14.	П. 4.1.10. Закінчення будівництва 1 га мулових майданчиків , реконструкція на міських ОС – 2		400,0								Не профінансовано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	П. 4.1.12. Модернізація насосного обладнання на КНС.			600,0			141,5			141,5	24 %
16.	П. 4.1.13. Капітальний ремонт первинних і вторинних відстійників на КОС – 2.			200,0			200,0			200,0	100 %



	проекту пом'якшення води на ВНС – 5										виділялися.
28.	П. 4.3.2. Впровадження новітніх технологій знезалізнювання води на ВНС – 5 (проектні і будівельні роботи)			300,0			6,4			6,4	Розроблено проект.
29.	П. 4.3.3. Перевід ВНС – II підйому на хлорування гіпохлоритом натрію.			10,0			95,0			95,0	Програмою передбачалося переведення знезараження води гіпохлоритом натрію однієї ВНС, а фактично переведено 6 ВНС.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	П. 4.3.4 Обладнання хімічно – бактеріологічної лабораторії сучасними приладами контролю якості води.			600,0			50,2			50,2	8,4 %
31.	П. 4.3.5. Придбання автотракторної техніки і механізмів.		420,0	280,0		418,0	431,6		418,0	431,6	121 %
Всього:		33760,0	14960,0	7198,0	13128,4	6299,7	3472,7	13141,0	6342,4	3472,7	

В.о. директора підприємства

Станіслав МІХАЛЕЦЬ