



**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**

**29009, м. Хмельницький, вул. Чорнобрового, 5,
E-mail: admin@teplo.km.ua, тел./факс (0382) 70-06-35
р/р UA423157840000026003301021233 в ХОУ АТ Державний ощадний банк України,
МФО 315784, код в ЄДРПОУ 03356571**

**Інформація
про стан виконання Програми підтримки і розвитку МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго» на 2023-2027 роки за 2024 рік**

До складу Програми підтримки і розвитку МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2024 рік включені такі заходи:

1. Будівництво з'єднувальної ділянки теплових мереж (перемички) між котельнями по вул. Тернопільській, 3 - вул. Тернопільській, 14/3 – роботи виконані в повному обсязі у 2023 році.

2. Будівництво з'єднувальної ділянки теплових мереж (перемички) між тепловими мережами котелень по вул. Петлюри, 12 - вул. Сковороди, 11 від ТК12-8 до ТК346 – роботи перенесені на 2026 рік.

2. Капітальний ремонт 2 км теплових мереж в двотрубному вимірі із заміною на попередньо ізольовані трубопроводи – роботи виконані в повному обсязі.

3. Заміна та встановлення 35 од. запірної арматури на теплових мережах – роботи виконані в повному обсязі.

4. Заміна/встановлення насосів різного призначення з використанням сучасних енергоефективних зразків – роботи виконані в повному обсязі.

5. Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП – роботи виконані в повному обсязі (в складі заходів Інвестиційної програми на 2024 рік).

6. Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб – роботи виконані в повному обсязі.

7. Модернізація щитів керування газовими котлами – роботи виконані в повному обсязі (в складі заходів Інвестиційної програми на 2024 рік).

8. Заміна в фільтрах хімводоочищення сульфовугілля на катіоніт КУ-2 – роботи виконані в повному обсязі.

9. Придбання латунної труби для ремонту кожухотрубних теплообмінників – роботи перенесені на 2026-2027 рр.

10. Капітальний ремонт електрощитових – роботи виконані в повному обсязі (в складі заходів Інвестиційної програми на 2024 рік).

11. Встановлення спіротрапів для випуску повітря з теплових мереж – роботи перенесені на 2026-2027 рр.

12. Встановлення шламовловлювачів в котельнях – роботи перенесені на 2026-2027 рр.

13. Реконструкція ЦТП по вул. Пулюя, 4/1 з встановленням малопотужних котлів для гарячого водопостачання в літній період – роботи розпочаті в 4 кварталі 2024 р. та будуть завершені у 1 кварталі 2025 р.

14. Щорічний ремонт когенераційних установок – роботи виконані в повному обсязі.

15. Розроблення проектно-кошторисної документації на: встановлення високовольтних комірок; будівництво трансформаторних підстанцій; монтаж кабельних ліній 10 кВ; встановлення котлів – роботи виконані в повному обсязі.

16. Ремонт дахів котелень та центральних теплових пунктів загальною площею 2000 м² – роботи виконані в повному обсязі.

17. Капітальний ремонт виробничих/побутових приміщень та території 1 котельні – роботи виконані в повному обсязі.

18. Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані труби – роботи виконані в повному обсязі (в складі заходів Інвестиційної програми на 2024 рік).

19. Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб – роботи виконані в повному обсязі (в складі заходів Інвестиційної програми на 2024 рік).

20. Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані труби - роботи виконані в повному обсязі за власні кошти (у т. ч. в складі заходів Інвестиційної програми на 2024 рік).

21. Придбання обладнання для господарської діяльності – автоматична телефонна станція для встановлення за адресою: вул. Чорнобрового, 5 – роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

22. Придбання обладнання для господарської діяльності – насоси з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані в повному обсязі за власні кошти. Також підприємству частково надані насоси в рамках Проекту Енергетичної Безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

23. Придбання обладнання для господарської діяльності – пластинчасті теплообмінники з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані за власні кошти підприємства.

24. Придбання обладнання для господарської діяльності – автоматичні системи хімоводоочищення з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

25. Придбання обладнання для господарської діяльності – газові котли з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані за власні кошти підприємства.

26. Придбання обладнання для господарської діяльності – частотно-регулюючі приводи для підготовки об'єктів до опалювального сезону – роботи виконані за власні кошти. Також підприємству частково надані частотно-регулюючі приводи в рамках Проекту Енергетичної Безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

27. Придбання обладнання для господарської діяльності – проливна установка АС-80 для перевірки лічильників теплової енергії – роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

28. Придбання обладнання для господарської діяльності – комп'ютерів для котелень з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані за власні кошти підприємства.

29. Придбання спеціалізованої техніки – екскаватор навантажувач, мініекскаватор, автомобіль аварійна лабораторія для оперативного пошуку витоків, автокран, автомобілі аварійні ремонтні майстерні – 2 автомобіля аварійна лабораторія для оперативного пошуку витоків придбані за власні кошти підприємства; 1 екскаватор навантажувач, 1 мініекскаватор надані в рамках Проекту Енергетичної Безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Також у разі продовження фінансування у 2025 році очікується отримання 1 автокрана та 1 автомобіля аварійної ремонтної майстерні в рамках Проекту Енергетичної Безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

30. Будівництво твердопаливної котельні по вул. Шухевича, 8/1-Г потужністю 5 МВт – у зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади роботи перенесені на 2026-2027 рр.

31. Капітальний ремонт когенераційних установок із заміною турбокомпресора – у зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади роботи перенесені на 2026-2027 рр.

32. Будівництво кабельних ліній та влаштування обладнання для розподілу електроенергії до та вище 1 кВ МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" – роботи виконані в повному обсязі за власні кошти підприємства. Необхідне обладнання та матеріали надані в рамках Проекту Енергетичної Безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

33. Встановлення лічильників гарячої води на вводах в житлові будинки – у зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади роботи перенесені на 2026-2027 рр. Наразі підприємством розроблена Програма встановлення лічильників гарячої води на вводах в житлові будинки.

34. Заміна застарілих засобів комерційного обліку теплової енергії – роботи виконувались за власні кошти підприємства лише по заміні механічних лічильників тепла, які не пройшли чергову державну повірку та/або вийшли з ладу.

Директор

Володимир СКАЛІЙ